

连城财信有限责任公司会计师事务所

连会[2024]专审字 50 号

2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目

专项资金绩效评价报告

连城县财政局：

我们接受委托，对 2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目财政支出进行绩效评价。

我们依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号），根据龙岩市《全面实施预算绩效管理工作方案》（岩委办发[2019]44 号）、《连城县人民政府办公室关于贯彻落实龙岩市全面实施预算绩效管理工作的通知》（2019 年 9 月 25 日印发）、《连城县财政局关于开展 2023 年度专项资金绩效评价工作的通知》（连财函[2024]26 号），对 2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目专项资金财政支出实施了绩效评价。现出具评价报告如下：

一、项目基本情况

1、项目实施单位

2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目相关单位职责分明。项目资金管理单位为连城县财政局，项目主管部门为连城县教育局，具体实施单位为连城县职业中专学校。各部门（单位）职责明确，各司其职。连城县财政局主要负责对预算单位提交项目资金申请进行评审、审批、资金拨付及资金使用的监督管理工作。连城县教育局负



责项目资金的申请，方案的编制，指导或组织项目申报、评审等工作，指导、推动、开展和监督 2023 年职业技术教育实训基地专项债券资金项目相关工作，组织开展绩效管理工作。连城县职业中专学校负责项目实施推进工作。

2、项目实施依据

①《连城县发展和改革局关于变更连城县职业技术教育实训基地建设项目可行性研究报告的复函》（连发改审批【2021】63 号）；

②《连城县发展和改革局关于变更连城县职业技术教育实训基地建设项目可行性研究报告的复函》（连发改审批【2022】9 号）。

3、项目主要工作成效

连城县职业技术教育实训基地建设项目的完成建设，弥补了连城县职业教育实训基地建设短板，解决连城县高技能人才、技师、技术工人等高素质技能性劳动者异常短缺的突出问题，为连城乃至全市全省并产业结构升级提供一大批合格高素质技能性劳动者，更好地服务连城社会经济事业发展。同时，校园环境面貌有了很大的改观，基础设施建设更加完善，积极创建了平安、和谐的校园，保证了学校的正常教育教学秩序，优化育人环境。

4、项目操作主要程序

- ①完成项目可行性研究编制及报批工作；
- ②完成项目的初步设计、施工图设计、审查；
- ③完成项目招投标及施工前期的准备工作；
- ④按序时进度完成项目施工管理。

5、2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目实施的具体情况

连城县职业技术教育实训基地项目建设重点提升改造职业中专教学基础设施，建设用地面积 58618.18m²（折合 87.93 亩），总建筑面



积 64178.78m²，。项目分阶段实施，目前实施第一期，总建筑面积 20808 m²，新建教学楼一栋，办学规模 25 个班；新建学生宿舍楼两栋，可容纳 800 人住宿；新建食堂一栋，可容纳 1500 多人用餐；新建教学综合楼一栋。西城分部主要建设地下一层地面五层框架结构建筑，总建筑面积 20632 平方米，包括教学楼、门卫与消控室、配电房等及整体项目的相关辅助设施、配套工程以及设备（含仪器、设施、用具）购置等。第一期总投资约为 2.18 亿元。第二期待后续建设，主要建设教学楼 9280 m²、图文信息中心 5108 m²、学生宿舍 2359 m²、教工宿舍楼 2308 m²及连廊。

连城县职业技术教育实训基地建设项目安排专项债券资金 10000 万元，实际到位 10000 万元。安排其他资金 11800 万元。资金安排主要依据项目的建设规划和预算需求，确保各项建设内容和设备购置有足够的资金支持。

连城县职业技术教育实训基地工程进度款支出 3174.34 万元，土方工程款支出 133.57 万元，实训基地支出小计 3307.91 万元；实训基地西城分部前期经费支出 206.64 万元，工程进度款支出 3761 万元，实训基地西城分部支出小计 3967.64 万元，职业技术教育实训基地建设项目支出合计 7275.55 万元，尚未支出资金 2724.45 万元，待工程竣工结算后按合同约定支付。

二、项目绩效目标完成情况

通过 2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目的实施，对于学校建设等方面取得了较明显的成效，主要体现在：项目建成投入使用，一方面改善了学校办学条件，加强了学校基础设施建设，弥补了学校建设短板；一方面增强了学校培育技能性、创新型技能人才的能力，更好地服务连城社会经济发展。



三、绩效评价结果及主要绩效评价指标的评价情况

(一)项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标

评价指标主要包括：投入、过程、产出效益 3 项一级指标和项目立项、资金落实、项目管理、资金管理、产出效益 5 项二级指标，及绩效目标设置、绩效目标完成、项目立项规范性、可研程序合规性、项目设计合规性、资金到位率、资金使用合规性及质量达标率等 18 项三级指标。

①投入：包括项目立项、资金落实 2 项二级指标及 7 项三级指标。主要评价项目目标设置是否合理，是否按照申报的数量和质量如期完成，可行性研究报告是否符合相关审批程序和设计规范，资金是否到位，是否按照实际进行拨付等情况。

②过程：包括项目管理、资金管理 2 项二级指标及 6 项三级指标，主要评价项目管理制度的健全性，项目进度是否按计划进行，项目相关档案资料是否保存完整，财务管理与会计核算制度是否健全，资金使用是否按照项目资金管理要求，是否对项目实施较有效的监控程序、监控措施。

③产出效益：包括产出效益 1 项二级指标及 5 项三级指标，主要评价项目实际完成情况、质量达标情况、可持续影响目标及社会效益目标等。

2、评价方法

我们根据 2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目的相关文件，在调查相关情况的基础，制定 2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目的绩效评价指标。通过检查项目收入与支出情况，现场调查进行综合评价，通过定量分析与定性分析得出综合评价结果。



（二）项目绩效分析及评价结果

我们在设定的绩效评价指标的基础上，结合审阅相关资料，调查等进行综合评价打分，最终绩效评价总得分为 83 分，评价等级为良好。各指标得分情况分析如下：

1、投入（得 11 分）

①绩效目标设置：相关部门设置合理的绩效目标，目标与项目年度任务数或计划数相对应，与资金或项目属性特点、支出内容相关性较好。该指标分值 2 分，得分 1 分。

②绩效目标完成：根据相关文件规定，基本能够如期完成绩效目标所规定的申报数量和质量。该指标分值 2 分，得分 1 分。

③项目立项规范性：立项合法合理，该项目于 2022 年 2 月经连城县发改局审批并且出具立项批复。该指标分值 2 分，得分 2 分。

④可研程序合规性：项目可行性研究报告符合相关审批程序和设计规范。该指标分值 2 分，得分 2 分。

⑤项目设计合规性：严格执行项目相关批复文件及有关规程规范要求，未存在重大设计变更。该指标分值 4 分，得分 3 分。

⑥资金到位率：本年度实际拨付资金到位额与预算资金有差异。该指标分值 3 分，得分 1 分。

⑦资金拨付率：连城县职业技术教育实训基地建设项目已支付 7275.55 万元，尚未支出资金 2724.45 万元。该指标分值 3 分，得分 1 分。

2、过程（得 17 分）

①项目管理制度健全性：成立了项目建设工作领导小组，组织项目专班，具体推进项目建设工作。有真实、完备的中标通知书、施工合同、招标代理合同、监理中标通知书和监理合同、建设工程预算评



审结论、竣工验收结论和节能检测，项目设计、申报、资金管理等相关档案资料保存完整有序、无缺损。该指标分值3分，得分3分。

②项目进度符合计划性：科学组织施工，基本上按计划进度进行建设。该指标分值4分，得分3分。

③项目档案管理完整性：专人负责项目档案整理，及时准确收集项目相关资料，及时分类建好项目建设档案，项目设计、申报、资金管理、竣工验收等相关档案资料保存基本完整有序、无缺损。该指标分值3分，得分2分。

④财务管理与会计核算制度健全性：财务管理与会计核算制度健全，严格执行财务管理与会计核算制度，项目建设单位会计账中对资金收支记载规范完整准确、相应收支凭证完整。该指标分值4分，得分4分。

⑤资金使用合规性：资金按照项目资金管理要求专款专用，不存在截留、挤占、挪用现象的；资金按照项目申报材料中的资金用途足额使用。该指标分值4分，得分4分。

⑥财务监控有效性：根据项目财务管理制度，建立资金监控管理机制，对项目实施较有效的监控程序，监控措施较有力，保证项目资金使用科学、规范、安全。该指标分值2分，得分1分。

3、产出与效益（得55分）

①实际完成率：项目第一期已完成主体与砌体工程，外墙饰面，铝合金窗安装、钢质门安装等，室外附属工程施工已经完成。实训基地西城分部已完成外墙饰面，铝合金窗安装、钢质门安装等，设施设备完成安装并已投入使用。该指标分值10分，得分5分。

②质量达标率：能按设计要求和内容完成项目建设任务，经过五方验收合格且验收手续齐全。该指标分值12分，得分12分。



③社会效益目标：项目建成后，连城县职业技术教育基础设施建设更加完善，提供了多样丰富多元化的实践平台，为培养连城县高技能人才、技师、技术工人等高素质技能性劳动者提供了物质保障，更好地服务连城社会经济事业发展，产生了良好的社会及经济效益作用。该指标分值 14 分，得分 14 分。

④可持续影响目标：弥补了连城县职业教育实训基地建设短板，保证了学校的正常教育教学秩序，优化育人环境。该指标分值 14 分，得分 12 分。

⑤满意度：通过对满意度调查，满意度达到 96%。该指标分值 12 分，得分 12 分。

四、2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目存在问题

1、由于按照项目建设进度付款，尚有结余资金 2724.45 万元未拨付。

2、项目资金预算执行率有待提高。出于资金使用进度应与建设进度相匹配原因考虑，留存部分资金以待后续建设年度使用。同时由于财力受限，部分资金没有及时支付。

3、项目绩效指标设置未明确、细化，目标值与预算资金量不匹配。项目缺失产出数量指标，产出质量、产出成本、经济效益指标未细化、明确，产出成本指标目标值与项目预算资金量不匹配。

五、2023 年连城县职业技术教育实训基地建设项目的建议

1、尚有结余资金仍在代建方福建连城豸龙旅游集团有限公司，争取结余资金尽快支出，实现资金支付率达到 100%，并形成实物工作量。

2、进一步完善项目业务管理制度。建议建立教育发展项目业务管理制度，明确各项目实施方及项目实施流程等内容。

3、严格执行项目资金管理办法，加快资金使用进度。



4、进一步完善项目绩效目标编制，为今后工作开展提供参照。绩效目标是预算编制的基础，是衡量项目实际完成情况的依据，建议项目单位进一步完善项目绩效目标编制，对年度各项工作开展情况进行细化，包括实施内容、工作任务、受益对象等，预计各项工作所要达到的产出和效果，并对预期产出和效果的数量进行量化，分解、完善为具体、可衡量的绩效指标，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。

连城财信有限责任会计师事务所



中国注册会计师
(主任会计师)

中国注册会计师：

中国 福建 连城

2024 年 12 月 6 日




2023年连城县职业技术教育实训基地建设项目专项资金绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明和评分标准	分值	评价得分
投入 (18)	项目立项 (12)	绩效目标设置	目标设置是否合理，是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现核心任务和效益。相对应的、相关性很强的得2分，较好的得1分，不对应的、基本不相关的不得分。	2	1
		绩效目标完成	绩效目标是否按照申报的数量和质量如期完成，全部完成的得2分，少完成1个扣1分，扣完为止。	2	1
		项目立项规范性	立项合法合理，建设项目经相关部门审批并且出具立项批复的得2分，否则不得分。	2	2
		可研程序合规性	项目可行性研究报告符合相关审批程序和设计规范的得2分，否则不得分。	2	2
		项目设计合规性	项目设计严格执行项目批复文件和有关规程规范要求，未进行设计变更的，得4分；基本执行项目批复文件和有关规程规范，按要求履行设计变更程序且存在重大设计变更的，得2分；设计存在重大设计变更且未履行报批程序或未按批复文件要求完善相关勘察设计工作的不得分。	4	3
		资金到位率	资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣一分，扣完为止。实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100% 实际到位资金：本年度实际落实到项目的资金。 计划投入资金：本年度计划投入到项目的资金	3	1
	资金落实 (6)	资金拨付率	资金使用是否按照规定程序（如验收，审批等）及时进行拨付，是否存在资金闲置现象。资金使用与拨入资金的比例等于100%的得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。	3	1
		项目管理制度健全性	成立了项目建设工作领导小组，较好的完成项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程预算审核、结算审核、竣工验收及节能检测的，得1分，即有成立项目建设工作领导小组、有真实、完备的中标通知书、施工合同、招标代理合同、监理中标通知书和监理合同、建设工程预算评审结论、建设工程结算审核结论、竣工验收结论和的节能检测得3分。	3	3



过程 (20)	项目管理 (10)	项目进度符合计划性	项目按时开工建设并按计划进度进行的，得4分；项目按时开工建设未按计划进度进行的，得3分，项目未按时开工建设不得分。	4	3
		项目档案管理完整性	项目设计、申报、资金管理、竣工验收等相关档案资料保存完整有序、无缺损的，得3分；项目设计、申报、资金管理、竣工验收等相关档案资料保存基本完整的，得2分；项目设计、申报、资金管理、竣工验收等相关档案资料未建档保存的不得分。	3	2
资金管理 (10)		财务管理与会计核算制度健全性	财务管理与会计核算制度健全的，得该项总分4分中的2分，否则不得分；严格执行财务管理与会计核算制度的，项目建设单位会计账中对资金收支记载规范完整准确、相应收支凭证完整的，得该项总分4分中的2分，否则不得分。	4	4
		资金使用合规性	资金按照项目资金管理要求专款专用、不存在截留、挤占、挪用现象的，得该项总分4分中的2分，否则不得分；资金按照项目申报资料中的资金用途足额使用的，得该项总分4分中的2分，否则不得分。	4	4
		财务监控有效性	是否根据项目财务管理制度，对项目实施较有效的监控程序、监控措施有力的得2分，监控措施较好的得1分，未实施监控的不得分。	2	1
		实际完成率	按计划要求实际完成建设项目要求，如项目进度完成率等得10分，进度完成率每低10个百分点扣3分，扣完为止。	10	5
产出效益 (62)		质量达标率	按设计要求和内容完成项目建设任务的验收合格且验收手续齐全的，得12分；存在擅自变更个别(<10%)项目的建设标准、建设规模等情况但验收合格的，得6分；存在擅自变更大量(>50%)项目的建设标准、建设规模等情况或验收不合格的不得分。	12	12
		社会效益目标	项目施工符合要求、项目建成后产生社会及经济效益作用。达到预期效果的得14分，效果不够明显的，扣7分，无效果不得分。	14	14
		可持续影响目标	项目建达到预期效果并产生可持续影响目标效益的，得14分，否则不得分。	14	12
		满意度	调查满意度在95%-100%的，得12分，满意度在80%-94%的，得8分，满意度在65%-79%的，得4分，满意度在65%以下的，不得分。	12	12
总得分				100	83







会计师事务所 执业证书

名称: 连城诚信有限责任会计师事务所
主任会计师: 杨燕取
办公场所: 莲峰镇东环路1号(原财政局2楼)
组织形式: 有限责任
会计师事务所编号: 33050000
注册资本(出资额): 30 万元
批准设立文号: 闽财企协(1993)267号
批准设立日期: 1993-12-27

证书序号: NO.011965

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

一九九三年 月 日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
913508257053731067



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 连城财信有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司

法定代表人 杨振琼

经营范围

审查企业会计报表, 验证企业资本, 办理企业合并、分立、决
清算事宜中的审计业务, 办理基本建设工程预算、结算、决
算审计业务, 并出具相关报告; 办理会计咨询、会计服务业务
等。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 叁拾万圆整

成立日期 2000年01月19日

营业期限 2000年01月19日 至 2030年12月31日

住所 连城县莲峰镇北大西路20号二层

登记机关



2019年 12月 27日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告



国家市场监督管理总局监制