

连城财信有限责任公司会计师事务所

连会[2025]专审字第 83 号

2024 年度连城县农村公路养护县级配套专项资金 绩效评价报告

连城县财政局：

我们接受委托，对 2024 年度连城县农村公路养护县级配套专项资金财政支出进行绩效评价。

我们依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号），根据龙岩市《全面实施预算绩效管理工作方案》（岩委办发[2019]44 号）、《连城县人民政府办公室关于贯彻落实龙岩市全面实施预算绩效管理工作的通知》（2019 年 9 月 25 日印发）、《连城县财政局关于开展 2024 年度绩效评价工作的函》（连财函[2025]24 号），对 2024 年度连城县农村公路养护县级配套专项资金财政支出实施了绩效评价。现出具评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施单位

2024 年度农村公路养护县级配套项目主要由连城县交通运输局组织实施，其主要职责：

1、**统筹规划职责：**依据国家、省、市相关政策及连城县农村公路实际状况，编制农村公路日常养护年度实施计划，明确养护目标、



任务及重点区域，确保养护工作有序推进。

2、资金管理职责：负责统筹整合上级补助资金、县级财政配套资金及其他筹措资金，建立独立核算机制，确保资金专款专用；同时加强资金使用监管，配合审计、财政等部门开展资金核查，提高资金使用效益。

3、组织实施职责：通过市场化公开招标方式选定具备相应资质的第三方养护公司，签订规范的养护服务合同；指导、监督第三方养护公司按照技术规范开展作业，协调解决养护过程中的各类问题，保障养护工作按质按量完成。

4、技术指导与质量监管职责：建立养护质量检查、考核和评定制度定期开展路况巡查和质量抽检；推广应用农村公路养护新技术、新材料、新工艺，提升养护管理水平。

5、协调与监督职责：落实“路长制+乡村道专管员制度”，指导乡（镇）、建制村开展乡村道养护管理工作；加强与财政、审计、乡镇政府等相关单位的沟通协调，形成养护合力；对养护资金使用、养护成效等进行全程监督。

6、信息管理职责：完善农村公路养护管理信息系统，定期更新公路技术状况数据、养护作业记录等信息，开展养护统计分析，为养护决策提供数据支撑。

（二）项目实施依据

1、国家层面：《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《农村公路养护管理办法》（交通运输部令 2015 年第 22 号）等，明确农村公路养护的总体原则、管理体制及资金管理要求。

2、省级层面：《福建省农村公路管理办法》《福建省深化农村公路管理体制改革的推动“四好农村路”高质量发展实施方案》（闽政办



(2020) 1 号) 等, 细化了省内农村公路养护的实施标准和管理流程。

3、市级层面:《龙岩市人民政府关于全面推进“四好农村路”的实施意见》(龙政综〔2018〕32 号)及龙岩市农村公路养护管理相关实施细则, 结合区域实际提出养护工作具体要求。

4、技术规范:《农村公路养护技术规范(JTG/T5190-2019)》等, 为养护作业质量、安全及技术标准提供刚性支撑。

(三) 项目主要工作成效

通过本项目实施, 连城县农村公路养护管理水平显著提升, 取得了多方面成效:

1、路况稳定性持续提升: 依托第三方养护公司常态化日常保养, 实现农村公路“巡查-发现-处置”闭环管理。养护人员及专管员每日开展路面巡查, 及时处置路面隐患问题, 确保道路通行平顺性。

2、安全隐患即时处置: 日常保养中重点强化安全设施维护与隐患排查, 每日对急弯、陡坡、临水临崖等重点路段的防护栏、警示标识、反光桩进行检查; 遇降雨、大风等天气后, 第一时间清理路面落石、积水、淤泥, 实现动态隐患清零, 保障群众出行安全。

3、路域环境常态化洁净: 将日常保洁作为保养核心内容, 第三方养护公司按路段划分责任区, 每日开展路面清扫、边沟疏通作业, 每周对公路沿线垃圾、杂物进行集中清理, 及时清理路肩杂草。通过高频次日常保养, 农村公路沿线边沟排水通畅、绿化整齐美观, 路域环境洁净度持续保持良好。

4、群众出行体验持续优化: 高频次、精细化的日常保养让农村公路始终保持“路面干净、标线清晰、设施完好、通行顺畅”的良好状态, 彻底改变以往“晴通雨阻、坑洼不平”的现象。群众日常出行、农产品短途运输无需绕行, 通行舒适度与效率大幅提升, 不断提升群



众对公路日常保养效果满意度，对出行便利性的认可度显著提高。

（四）项目操作主要程序

1、计划编制阶段

组织技术人员对全县农村公路进行全面路况普查，结合公路技术状况评定结果和安全隐患排查情况，编制日常养护计划，明确养护里程、内容、资金预算。

2、养护单位选定及实施阶段

根据养护计划及项目特点，采用公开招标方式选定具备相应资质的第三方养护公司作为主要养护作业单位；对乡村道日常保养。

养护单位按照合同约定及技术规范开展日常养护作业，包括路面保洁、病害修补、路基养护、排水设施疏通、安全设施维护等；实施单位定期开展现场巡查，对养护作业过程进行全程监督，及时发现并督促整改存在的问题。

3、质量检查阶段

建立“日常巡查、月度检查、季度考核”的质量监管机制。技术人员每日对养护路段进行抽查，每月开展全面检查，每季度进行综合考核，检查结果与养护费用支付直接挂钩；对检查中发现的质量问题，下达整改通知书，限期整改并复核。

4、验收与结算阶段

农村公路年日常养护经费合同金额共计 5439935.89 元，三年服务期合同金额共计 16319807.67 元。农村公路日常养护里程，根据路网数据库进行动态调整，养护经费增减，需经局党组会议研究通过后，按实际养护里程结算，单价根据：（农村公路日常养护结算费用为县道 10000 元/年/公里、乡道 4500 元/年/公里、村道 3000 元/年/公里）进行下浮 1.39387% 结算。



养护经费经考核后，按季度支付，每季度养护经费为年养护经费的 25%，从服务期起始日期第四月的 25 日前支付上一季度的养护服务费。

(五)2024 年度连城县农村公路养护县级配套专项资金项目实施的具体情况

1、养护范围与规模

全县农村公路养护里程共计 1594.537 公里，其中：县道 241.882 公里（其中委托县公路中心管养 220.558 公里），乡道 844.766 公里（其中委托县公路中心管养 3.122 公里），村道 507.889 公里（其中委托县公路中心管养 1.478 公里）。除委托县公路中心管养的 225.158 公里外，农村公路日常养护分 5 个片区进行作业，东片区（姑田镇、赖源乡、曲溪乡）日常养护里程 395.224 公里、北片区（宣和镇、四堡镇、北团镇、罗坊乡、林坊镇）日常养护里程 256.894 公里、中片区（揭乐乡、塘前乡、莲峰镇、文亨镇、隔川乡）日常养护里程 203.45 公里、南片区（庙前镇、新泉镇、朋口镇）日常养护里程 320.635 公里、莒溪片区（莒溪镇）共计日常养护里程 193.176 公里。

2、养护内容：

第一类：日常养护

路基保养

①清除路肩、边坡、挡土墙、护栏滋生的杂草、杂物垃圾，保持路容整洁及路基的几何尺寸。

②沿线绿化树木的除草、松土。

③疏通边沟，保持排水系统通畅。

④清理挡土墙泄水孔及松动石块，下边坡沟槽回填。

路面保养



- ①清除路面泥土、杂物，保持路面整洁。
- ②排除路面积水、积雪、积冰、积砂，铺防滑料或压实维持交通。
- ③砂土路刮平，修理车槽。
- ④碎砾石路面洒水，刮平波浪，修补磨耗层。
- ⑤水泥混凝土路面伸缩缝的正常养护。

桥涵结构保养

- ①清除泥污、积雪、杂物，保持桥面清洁、涵管畅通。
- ②清理桥梁伸缩缝，疏通泄水孔，栏杆油漆翻新。
- ③桥涵的日常保养。

沿线设施保养

- ①公里牌、百米桩、反光镜、标志牌、路长告示牌等日常清洁。
- ②清除沿线设施遮挡物，确保标志醒目、无遮挡。

第二类：应急养护

由养护公司组织实施防汛防台防冰抢险救灾，水毁应急抢通、保通；5 立方米以上溜方清理由养护中心核定后，按实际发生数计量。

二、项目绩效目标及完成情况

1、**绩效目标：**加强农村公路养护，巩固农村公路建设成果，保障农民群众便捷出行，有效提升农村公路综合服务水平，实现“畅通、安全、舒适、和谐”的农村公路通行环境的必要条件。

2、**完成情况：**2024 年度农村公路养护县级配套项目由连城县财政局核拨 902 万元，具体支出主要用于农村公路列养里程养护、日常巡查巡检、路面及路基等设施维护、沿线绿化养护、应急处置及垃圾清运等农村公路养护相关工作。年末无结余，专项资金已使用完毕。

通过项目实施，我县农村公路列养里程率、养护计划落实率等核



心指标均达到预期标准，路面、路基、排水及交通安全设施完好率显著提升，应急响应和问题处置效率有效提高，农村公路通行条件持续改善，沿线绿化覆盖范围稳步扩大，切实保障了群众出行安全与便捷，助力乡村交通基础设施提质升级。

三、绩效评价结果及主要绩效评价指标的评价情况

(一)项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标

评价指标主要包括：决策、过程、产出与效益 4 项一级指标和项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、生态效益、满意度 11 项二级指标，立项依据充分性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金到位率、成本节约率、满意度整改完成率等 27 项三级指标。

①决策：包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 项二级指标及 6 项三级指标。主要评价项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否按照规定的程序申请设立，是否有绩效目标，是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标等情况。

②过程：包括资金管理、组织实施 2 项二级指标及 5 项三级指标。主要评价项目资金是否到位，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，项目调整及支出调整手续是否完备等情况。

③产出：包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 项二级指标及 12 项三级指标。主要评价项目实际完成率，质量达标率，项目是否在规定时间内完成及成本是否节约。

④效益：包括项目效益、满意度 2 项二级指标及 4 项三级指标。



主要评价项目绿化养护里程率、沿线村民及过往司机满意度、满意度整改率。

2、评价方法

我们根据 2024 年度连城县农村公路养护县级配套专项资金项目的相关文件，在调查相关情况的基础上，制定 2024 年度连城县农村公路养护县级配套专项资金项目的绩效评价指标。通过检查项目收入与支出情况，现场调查进行综合评价，通过定量分析与定性分析得出综合评价结果。

（二）项目绩效分析及评价结果

我们在设定的绩效评价指标的基础上，结合审阅相关资料，对调查等进行综合评价打分，最终绩效评价总得分为 90.05 分，评价等级为优秀。各指标得分情况分析如下：

1、决策（13.5 分，得 12.8 分）

①立项依据充分性（总分 2.5 分，得 2.5 分）：项目是根据《中华人民共和国公路法》、《农村公路养护技术规范》等文件精神以及连城县的实际情况立项的，因此符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5 分得 0.5 分）；根据《农村公路养护管理办法》该项目符合行业发展规划和政策要求（0.5 分得 0.5 分）；根据《龙岩市交通运输局关于印发 2020 年推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分得 0.5 分）；根据《福建省农村公路养护资金管理办法》，农村公路日常养护资金由市、县两级公共财政承担，本项目的 902 万元属于县级配套资金，因此属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分得 0.5 分）；项目未与部门内部相关项目重复（0.5 分得 0.5 分）。



②立项程序规范性(总分 1.5 分, 得 1.5 分): 项目是按照规定的程序申请设立(0.5 分得 0.5 分); 审批文件、材料符合相关要求(0.5 分得 0.5 分); 事前已经过必要的绩效评估、集体决策(0.5 分得 0.5 分)。

③绩效目标合理性(总分 2 分, 得 2 分): 该项目有制定绩效目标(0.5 分得 0.5 分); 项目绩效目标与实际工作内容是相关的(0.5 分得 0.5 分); 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(0.5 分得 0.5 分); 与预算确定的项目资金量相匹配(0.5 分得 0.5 分)。

④绩效指标明确性(总分 2.5 分, 得 1.8 分): 该项目绩效目标有细化分解为具体的绩效指标(0.5 分得 0.5 分); 制定的指标值不够清晰和可衡量(1.5 分得 0.8 分); 与项目任务数相对应(0.5 分得 0.5 分)。

⑤预算编制科学性(总分 4 分, 得 4 分): 预算编制经过科学论证(1 分得 1 分); 预算内容与项目内容匹配(1 分得 1 分); 预算额度测算依据充分, 按照标准编制(1 分得 1 分); 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(1 分得 1 分)。

⑥资金分配合理性(总分 1 分, 得 1 分): 预算资金分配依据充分(0.5 分得 0.5 分); 资金分配额度合理, 与项目单位实际相适应(0.5 分得 0.5 分)。

2、过程(16.5 分, 得 15.25 分)

①资金到位率(总分 1 分, 得 1 分): 实际到位资金 902 万元, 与预算资金金额一致, 项目资金到位率 100%。

②预算执行率(总分 1 分, 得 1 分): 实际支出资金 902 万元, 与实际到位资金一致, 项目预算执行率为 100%。

③资金使用合规性(总分 6 分, 得 5 分): 经查阅项目资金的支出



原始凭证等材料，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分得2分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分得1分）；资金使用符合项目预算批复（1分得1分）；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分得1分）；查资金支付记录，存在多笔资金未按期支付（1分得0分）。

④管理制度健全性（总分2分，得2分）：根据《连城县交通运输局关于印发财务管理制度的通知》该项目具有相应的财务和业务管理制度（1分得1分），财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分得1分）。

⑤制度执行有效性（总分6.5分，得6.25分）：项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定（1分得1分）；项目调整及支出调整手续完备（0.5分得0.5分）；项目资料相对齐全并及时归档，档案无材料目录和未装订成册（1.5分得1.25分）；项目实施的人员到岗率、人员培训覆盖率、安全操作合规率等均落实到位（3.5分得3.5分）。

3、产出（40分，得33分）

①农村公路列养里程率（总分4分，得4分）：实际列养农村公路里程1594.537公里，占总里程1757.1公里的90.7%，达到90%以上。

②养护计划落实率（总分3分，得3分）：年度养护计划实际完成项目数量占计划总数的100%。

③巡查制度执行率（总分2分，得2分）：根据巡查日志核查，每月按规定完成巡查，未发现缺漏情况。

④路面完好率（总分5.5分，得4分）：根据农村公路日常养护考核考评相关资料分析，无病害路面里程占总里程的78.5%。

⑤路基稳定率（总分4.5分，得4分）：根据农村公路日常养护



考核考评相关资料分析，无坍塌、沉降等问题的路基里程占总里程的 89.5%。

⑥排水设施通畅率（总分 4 分，得 3 分）：根据农村公路日常养护考核考评相关资料分析，通畅排水设施数量占总数量的 96%。

⑦交通安全设施完好率（总分 3.5 分，得 2 分）：根据农村公路日常养护考核考评相关资料分析，无损坏缺失的交通安全设施数量占总数量的 96.5%。

⑧路面清洁率（总分 2.5 分，得 2 分）：根据农村公路日常养护考核考评相关资料分析，无垃圾堆积的路面里程占总里程的 97%。

⑨沿线垃圾清运及时率（总分 3 分，得 3 分）：依据清运记录与反馈数据核算，24 小时内清运垃圾次数占总发现次数的 100%，达到 96%以上。

⑩应急响应及时率（总分 3 分，得 3 分）：依据应急处置记录核算平均时长与及时次数，应急处置平均响应时长 ≤ 30 分钟。

⑪一般问题处置完成率（总分 3 分，得 3 分）：依据问题处置台账核查，24 小时内解决的一般问题数量占总数的 100%，达到 98% 以上。

⑫成本节约率（总分 2 分，得 0 分）：实际到位资金 902 万元，支出 902 万元，成本节约 0 元。

4、效益（30 分，得 29 分）

①农村公路绿化养护里程率（总分 6 分，得 6 分）：农村公路绿化养护里程达到计划养护里程的 90%以上，农村公路沿线生态环境得到有效改善。

②沿线村民满意度（总分 10 分，得 10 分）：经过对沿线村民满意度调查，服务对象满意度达到 90%以上。



③过往司机满意度（总分 9 分，得 9 分）：经过对过往司机满意度调查，服务对象满意度达到 90%以上。

④满意度整改完成率（总分 5 分，得 4 分）：未制定相应的整改计划。

四、存在的问题

（一）绩效目标体系设置待优化。项目年初设定的绩效目标细化分解的具体的绩效指标清晰度和可衡量度较低，未能有效反映项目细致实施内容以及预期实现效果。

（二）项目资金未及时拨付。资金拨付流程进度缓慢，效率低。

（三）部分养护指标仍有提升空间：

1、路面破损：部分路段出现龟裂、坑槽、沉陷等病害，影响行车舒适性与安全性。

2、路基损毁：受雨水冲刷、重载车辆碾压影响，部分路段路基出现边坡坍塌、路基缺口、路基沉陷等问题，路基整体稳定性下降，威胁道路结构安全。未达满分标准，养护精细化程度有待加强。

（四）应急处置能力有待强化：极端天气下，少数路段应急响应虽符合时限要求，但处置效率和后续恢复速度仍有优化空间。

五、建议

（一）提高预算编制明确性。编制项目绩效目标时应进行科学细化，针对项目内每项子项目预算的内容、数额等进行明确，编制清晰、可衡量的指标。

（二）在确保拨付有完整的审批程序及手续的情况下，提高项目资金拨付流程效率，节约时间成本。

（三）优化养护资源配置：结合各乡镇路段分布、养护难度等情况，合理调配养护人员和设备，加大对偏远路段的养护频次和投入，



提升养护精细化水平。

（四）细化成本管控措施：完善养护成本预算测算模型，充分考虑突发状况等变量因素，建立成本动态监控机制，减少非必要支出，提高资金使用效益。

附送：2024 年农村公路养护县级配套专项资金绩效评价指标体系及评分表



连城财信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：

（注册会计师）

中国注册会计师：

中国 福建 连城

2025 年 12 月 25 日



2024年农村公路养护县级配套专项资金绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准及得分	分值	评价得分
决策 (13.5分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2.5分)	①项目立项是否符合《中华人民共和国公路法》等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合《农村公路养护管理办法》等行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与交通主管部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ②符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ③符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ④符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ⑤符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分。	2.5	2.5
		立项程序规范性(1.5分)	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。	①符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ②符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ③符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分。	1.5	1.5
	绩效目标 (4.5分)	绩效目标合理性(2分)	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ②符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ③符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ④符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分。	2	2
		绩效指标明确性(2.5分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ②符合得1.5分，指标不够清晰的，每个扣0.25分，最多扣1分，指标值不可衡量的每个扣0.1分，最多扣0.5分，本项目得0.8分； ③符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分。	2.5	1.8
	资金投入 (5分)	预算编制科学性(4分)	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。	①符合得1分，不符合0分，本项目得1分； ②符合得1分，不符合0分，本项目得1分； ③符合得1分，不符合0分，本项目得1分； ④符合得1分，不符合0分，本项目得1分。	4	4
		资金分配合理性(1分)	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。	①符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分； ②符合得0.5分，不符合0分，本项目得0.5分。	1	1




过程 (16.5分)	资金管理 (8分)	资金到位率(1分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。	大于或等于90%得1分,小于90%,按比例每降低1%扣0.2分。本项目得1分。	1	1
		预算执行率(1分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。	大于或等于90%得1分,小于90%,按比例每降低1%扣0.2分。本项目得1分。	1	1
		资金使用 合规性(6分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤是否存在未按期支付资金的情况。	①符合得2分,对照法规制度发现一处不合规扣0.5分。本项目得2分; ②符合得1分,发现一处不合规扣0.2分。本项目得1分; ③符合得1分,发现一处不合规扣0.2分。本项目得1分; ④符合得1分,发现一处0分,本项目得1分。 ⑤符合得1分,发现一处扣0.2分,本项目得0分。	6	5
	组织实施 (8.5分)	管理制度 健全性(2分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;前期审计问题整改是否有完成。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①符合得1分,制度不齐全或未发现问题整改,每缺少一项扣0.25分,本项目得1分; ②符合得1分,每发现一处不合法、不合规、不完整扣0.25分,本项目得1分。	2	2
		制度执行 有效性(6.5分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③养护质量考评表、农村公路日常养护考核材料是否齐全,及时归档并做好档案材料目录和装订成册; ④项目实施的养护人员到岗率、人员培训覆盖率、安全操作合规率等制度执行规范性是否落实到位。	①符合得1分,发现一处不符合要求的扣0.25分,本项目得1分; ②符合得0.5分,每发现一处不符合要求的扣0.1分,本项目得0.5分; ③符合得1.5分,每发现一处不符合要求的扣0.25分,本项目得1.25分; ④符合得3.5分,每发现一处不符合要求的扣0.5分,本项目得3.5分;	6.5	6.25
产出数量 (9分)		农村公路列养里程率 (4分)	列养里程率=实际列养农村公路里程÷农村公路总里程×100%;列养里程指纳入年度养护计划并实施养护的公路里程。	大于或等于90%得4分,小于90%,按比例每降低0.5%扣1分。本项目得4分。	4	4
		养护计划落实率 (3分)	养护计划落实率=年度/月度养护计划实际完成的项目数量÷计划项目总数量×100%;依据计划文件与验收记录核算。	达到100%得3分,小于100%,按比例每降低1%扣0.3分。本项目得3分。	3	3
		巡查制度执行率 (2分)	巡查制度执行率=按规定频率开展巡查的次数÷应巡查总次数×100%;应巡查次数按日常每日1次、特殊天气每日2次核算,依据巡查日志核查。	达到100%得2分,每少巡查一次扣0.5分。本项目得2分。	2	2



产出 (40分)	路面完好率 (5.5分)	路面完好率=无坑洼、裂缝、破损等病害的路面里程÷农村公路总里程×100%；采用抽样检测法，抽样比例不低于总里程的10%。	大于或等于80%得5.5分，小于80%，按比例每降低0.5%扣0.5分。本项目得4分。	5.5	4
	路基稳定率 (4.5分)	路基稳定率=无坍塌、沉降、冲刷等问题的路基里程÷农村公路总里程×100%；结合日常巡查记录与月度专项检查数据核算。	大于或等于90%得4.5分，小于90%，按比例每降低0.5%扣0.5分。本项目得4分。	4.5	4
	排水设施通畅率 (4分)	排水设施通畅率=边沟、涵洞等无堵塞且能正常排水的设施数量÷排水设施总数量×100%；全覆盖检查核算。	大于或等于97%得4分，小于97%，按比例每降低1%扣1分。本项目得3分。	4	3
	交通安全设施完好率 (3.5分)	交通安全设施完好率=护栏、警示标志、减速带等无损坏缺失的设施数量÷交通安全设施总数量×100%；日常巡查与季度专项检查结合。	大于或等于98%得3.5分，小于98%，每发现一处损坏或缺失扣0.5分。本项目得2分。	3.5	2
	路面清洁率 (2.5分)	路面清洁率=无垃圾、杂物堆积的路面里程÷农村公路总里程×100%；随机抽样与日常巡查结合核算。	大于或等于98%得2.5分，小于98%，按比例每降低1%扣0.5分。本项目得2分。	2.5	2
	沿线垃圾清运及时率 (3分)	垃圾清运及时率=发现垃圾后24小时内清运的次数÷垃圾发现总次数×100%；依据清运记录与反馈数据核算。	大于或等于96%得3分，小于96%，按比例每降低3%扣0.3分。本项目得3分。	3	3
	应急响应及时率 (3分)	应急响应及时率=接到突发事件通知后30分钟内抵达现场的次数÷应急处置总次数×100%；依据应急处置记录核算平均时长与及时次数。	平均时长小于等于30分钟得3分；每超5分钟扣0.5分。本项目得3分。	3	3
	一般问题处置完成率 (3分)	一般问题处置完成率=24小时内解决的公路问题数量÷一般问题总数量×100%；依据问题处置台账核算。	大于或等于98%得3分，小于98%，按比例每降低1%扣0.5分。本项目得3分。	3	3
	产出资本 (2分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位的项目预算。	大于等于2%得2分，大于等于1%小于2%得1分，小于1%不得分。本项目得0分。	2	0
	生态效益 (6分)	农村公路绿化养护里程率=计划绿化养护里程÷计划绿化养护里程×100%；	大于或等于90%得6分，小于90%，按比例每降低0.5%扣1分。本项目得6分。	6	6
效益 (30分)	沿线村民满意度 (10分)	依据农村公路服务对象评价要求，村民是直接受益群体，采用百分制问卷调查，随机抽取沿线村庄村民（样本量≥50人），计算平均评分	≥90分得10分；80-89分得8分；75-79分得6分；70-74分得4分；＜70分得0分。本项目得10分。	10	10
	过往司机满意度 (9分)	依据农村公路服务对象评价要求，司机是主要使用群体，采用百分制问卷调查，随机抽取过往司机（样本量≥30人），计算平均评分	≥90分得9分；80-89分得7分；75-79分得5分；70-74分得3分；＜70分得0分。本项目得9分。	9	9
	满意度整改完成率 (5分)	依据满意度提升工作要求，针对问题整改强化管理，满意度整改完成率=针对满意度调查问题制定整改措施并落实的数量÷调查发现发现问题总数量×100%；依据整改方案与验收记录核查	达到100%得5分，小于100%，按比例每降低1%扣0.5分。本项目得4分。	5	4
总得分			100	90.05	





会计师事务所 执业证书

名称:

连城财信有限责任会计师事务所

主任会计师:

杨永泉

办公场所:

莲峰镇东环路1号(县财政局六楼)

组织形式:

有限责任

会计师事务所编号:

35070906

注册资本(出资额):

30 万元

批准设立文号:

闽财会协(1999)267号

批准设立日期:

1999-12-27


连城财信有限责任会计师事务所
已与原件核对相符

证书序号: NO.011965

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



一九九九年 月 日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
913508257053731067



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 连城财信有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司

法定代表人 杨振琼

经营范围 审查企业会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，办理基本建设工程预算、结算、决算审计业务，并出具相关报告；办理会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 叁拾万圆整

成立日期 2000年01月19日

营业期限 2000年01月19日 至 2030年12月31日

住所 连城县莲峰镇北大西路20号二层



登记机关

2019年 12月 27日